

Obec Šebrov – Kateřina
Šebrov 64
679 22 Lipůvka

V Boskovicích dne 8. 8. 2025

Žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu a částečné uzavírce

V zastoupení zhotovitele stavby, společnosti **EUROVIA CZ, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ: 452 74 924**, si Vás firma **DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČ: 293 72 381** dovoluje tímto požádat vyjádření k přechodné úpravě provozu a částečné uzavírce:

„II/379 Lipůvka – Blansko, II. Etapa – Lipůvka – Šebrov“

Termín realizace: 18.8.2025 – 30.11.2025

Jedná se o rekonstrukci silnice II/379 od křižovatky se silnicí I/43 po začátek intravilánu obce Šebrov, tj. km 29,686 – 32,940. Celková délka úpravy je 3,254 km. U obce Svinošice, v místě autobusových zálivů, křižovatky s místní komunikací a mostu ev. č. 379-016, tj. km 31,146 – 31,536 (délka úseku 390 m), dojde v rámci zakázky pouze k opravě povrchu. Rekonstrukce silnice spočívá v odstranění stávající asfaltové vrstvy, lokální opravu trhlin a poruch pokladní vrstvy a pokládku nového asfaltového krytu.

Stavba je rozdělena na 5 etap + úsek zastávek autobusu:

V rámci etapy I., II. IV. a úsek 2 – Autobusové zastávky nebude obec Šebrov – Kateřina dotčena.

Etapa III. + V. – pravá strana (směr Blansko → I/43) – jedná se o realizaci stavebních prací na pravé straně silnice II/379 od křižovatky s místní komunikací obce Lipůvka po extravilán obce Svinošice (délka úseku 610 m). Práce budou probíhat v rámci pracovního místa, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Dále se jedná o stavební práce na pravé straně silnice II/379 v extravilánu obce Šebrov, až po začátek obce Šebrov (délka úseku 700 m). Práce budou probíhat v rámci pracovního místa, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Předpokládaný termín této etapy je 26.9.2025 – 12.10.2025.

Etapa III. + V. – levá strana (směr Blansko → I/43) – jedná se o realizaci stavebních prací na levé straně silnice II/379 od křižovatky s místní komunikací obce Lipůvka po extravilán obce Svinošice (délka úseku 610 m). Práce budou probíhat v rámci pracovního místa, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Dále se jedná o stavební práce na levé straně silnice II/379 v extravilánu obce Šebrov, až po začátek obce Šebrov (délka úseku 700 m). Práce budou probíhat v rámci pracovního místa, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Předpokládaný termín této etapy je 12.10.2025 – 31.10.2025.

V termínu od 17.11.2025 – 23.11.2025 bude realizováno vodorovné dopravní značení v celém úseku stavby.

Termín od 24.11. – 30.11.2025 je rezerva pro nepříznivé počasí.

Termíny jsou uvedeny jako předpokládané proto, aby například, při zrychlení jedné etapy, mohlo dojít k přesunu na další. Nebo kdyby naopak došlo ke zpoždění jedné etapy, mohlo se na další etape začít později. Celkový termín stavby je ale fixní.

Zodpovědná osoba:

Igor Pernica
Hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CZ a.s.
závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00, Brno
GSM/ +420 602 717 357
E/ igor.pernica@vinci-construction.com
www.eurovia.cz



člen Skupiny



Souhlasíme v rámci realizace stavby „II/379 Lipůvka – Blansko, II. Etapa – Lipůvka – Šebrov“

Účastníci řízení stvrzují svým podpisem v souladu s § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že se vzdávají práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, a souhlasí s vydáním rozhodnutí

Dále tímto, jako účastník řízení, prohlašuji, že se vzdávám svého práva na odvolání proti rozhodnutí, které bude vydáno v rámci tohoto řízení, ve smyslu § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

datum, podpis (razítko):

Přílohy:

- Situace přechodné úpravy provozu



DoZBos s.r.o.
Průmyslová 12, 680 01 Boskovice
IČO: 293 72 381 (3)

Za kladné vyřízení žádosti děkuje a zdraví
Bc. Michaela Grycová. DoZBos s.r.o.
email: grycova@dozbos.cz, tel: 730 514 719